

Status på byggeri pr. 1/5-2020

Der er de sidste dage foregået en del arbejde på vores arealer mod havnen.

Kommunen har udført følgende:

- Jordarbejde, fjernet de gamle hække og gadelamper.
- Der er nedgravet et forløbeligt dræn fra området foran vaskepladesen, så regnvand fra det lave område kan bortledes.
- Der er sået græs i en del af områderne. Ud mod havnepladsen har vi fra klubben side opsat et midlertidigt hegn for at undgå parkering med mere på vores område.
- Udsat plantning af hækken til senere på året, hvor der er større chance for gode vækstbetingelser.

Vi beklager de gener dette arbejde i en periode kan medføre, specielt for trafikken mellem vaskeplads og broer.

Entreprenørens arbejde:

- Fra mandag den 4. maj påbegynder entreprenøren jordarbejde og flisebelægning omkring det nye kajakhus. Der vil blive tilført en del ny jord, da det fjernede ikke var egnet til genanvendelse. Jorden får vi fra kommunen som har et depot ved boldbanerne. Kvaliteten kunne være lidt bedre men prisen er rigtig.
- Der er aftalt at flisebelægning. Udføres som på tegning fra klubben. Arbejdet vil vare ca. 14 dage.
- Der vil blive slebet og malet gulv i denne uge. Vi forventer at kunne gå på gulvet ca 10/5 (nærmere info).

Klubben udfører:

- Indretning af kajakhylder påbegyndes. Kajakpladserne bliver lavet med bånd. Nogle så måske en opsætningen, der blev vist 25-26/4.
- Arbejdsplan for dette bliver udarbejdet snarest.
- Arbejdet udføres af max. 4 personer. Søren og Bjarne er ansvarlige for byggeriet. Almindelige coronaretningslinjer følges.

Rådgivers arbejde:

- Afleveringsforretning indkaldes umiddelbart ved afslutning af entrepriserne.

Hilsen

Byggeudvalget