

Status på klubhusbyggeriet pr. 5 nov. 21.

Vi er nu efter en kæmpe arbejdsindsats fra medlemmerne færdige med rømning af alt det indvendige i klubhuset og mangler nu "kun" at fjerne den udvendige beklædning, samt opsætning af hegn og stativer til kajakvogne. Dette vil ske den 13. nov.

Det egentlige byggeri på klubhuset starter i uge 46. Bestyrelsen har lavet kontrakt med hovedentreprenøren A.V. Jeppesen. Et indledende byggemøde hvor vi gik mere i den overordnede planlægning er afholdt. Der afholdes byggemøde med fagentreprenører den 13. nov. så vi kan tilrettelægge det kommende samarbejde. Vi har for at holde prisen nede påtaget os en del eget arbejde i form af byggherreløserier. Dette er bl.a. varmepumpe og flytning af solfangere og lidt senere det nye køkken. Vi har også påtaget os at styre al teknikken i bygningen og lave programmerne til dette.

Håndværkerne starter i uge 46, nogle måske før. De starter med den indvendige og udvendige del samtidigt. Det betyder at vi skal fjerne den udvendige beklædning i flere step, tidsmæssigt i samarbejde med håndværkerne.

Bygningen skal indhegnes og der bliver kun adgang iført sikkerhedsudstyr i flg. skiltning ved indgang. Dette kan være sikkerhedssko, hjelm og fluorescerende vest.

Vedr. byggehegn kan der blive lidt kneben plads mod det gamle kajakhus, specielt ved port 8 i en kortere periode.

Vi skal dele kontorpavillonen med håndværkerne. Det kan ikke undgås, at der bliver snavset. Rengøring af vognen har vi selv påtaget os for at spare penge, så vi beder om forståelse.

Skulle der være spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller byggeudvalget.

På vegne af byggeudvalget
Ingolf Pennerup